


INFORME TECNICO DE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS AÑO 2012 APROBADAS POR EL DS N° 072-2012-EF y EL DS N° 110-2012-EF

Informe de cumplimiento obligatorio dispuesto en el Art. 11, numeral 11.3 de la Ley N° 29951

RECURSOS TRANSFERIDOS POR PROVIAS DESCENTRALIZADO EN EL MARCO DEL ART° 11 DE LA LEY 29812 EN EL AÑO 2012

N°	Ubicación		DISPOSITIVO LEGAL	ENTIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	COSTO SNIP	META FISICA	MONTO TRANSFERIDO POR PROVIAS DESCENTRALIZADO	MONTO EJECUTADO AL 31-12-2012 POR EL GOBIERNO SUBNACIONAL	SITUACION AL 31-12-2012	CONTINUIDAD DE RECURSOS PPTALES AÑO 2013 DS N° 026-2013-EF
	Region	Provincia (s)									
1	Cajamarca	Santa Cruz	D.S. 072-2012-EF	MD DE LA ESPERANZA	Mejoramiento y Construcción carretera Miraflores-EMP. PE-06B- Chancay Baños, Distrito de la Esperanza - Santa Cruz - Cajamarca	4,788,681.00	11.00	4,788,681.00	4,972,926.00	En ejecución con un avance de 75%	Ejecución Financiera 100%
2	Loreto	Alto Amazonas	D.S. 072-2012-EF	MD DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	Rehabilitación Carretera Vecinal Shucush yacu - Sol de Oro, Distrito de Teniente Cesar Lopez Rojas - Alto Amazonas - Loreto	5,999,662.00	21.00	5,999,662.00	3,415,468.09	La obra se ha iniciado el 01.12.2012, el monto invertido corresponde a lo ejecutado al 31.12.2012 y los adelantos otorgados.	2,584,194.00
3	Loreto	Alto Amazonas	D.S. 072-2012-EF	MD SANTA CRUZ	Mejoramiento de la trocha carripable Santa Cruz - Nueva Esperanza y Anexos, Distrito de Santa Cruz, provincia de Alto Amazonas - Loreto	2,148,471.00	5.25	2,148,471.00	1,548,653.00	La obra se ha iniciado el 01.12.2012, el monto invertido corresponde a lo ejecutado al 31.12.2012 y los Adelantos otorgados.	NO COMPRENDIDO EN EL DS N° 026-2013-EF
4	San Martín	Lamas	D.S. 072-2012-EF	MD DE PINTO RECODO	Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo Shanac - Pinto Recodo y Anexos en el, Distrito de Pinto Recodo - Lamas - San Martín	5,996,978.00	23.00	5,996,978.00	2,190,000.00	La obra se ha iniciado el 03.01.2013, el monto invertido corresponde a los Adelantos otorgados.	3,806,978.00
5	Huanuco	Dos de Mayo	D.S. 072-2012-EF	MD DE PACHAS	Construcción del Camino Vecinal Gollumya - Pilliaco - Tambo San Lorenzo de Isco, Distrito de Pachas - Dos de Mayo - Huanuco	4,557,061.00	2.72	4,557,061.00	2,941,796.00	El servicio de ejecución tiene un avance acumulado de 14.31 %	1,915,263.00
6	Cajamarca	San Miguel	D.S. 072-2012-EF	MP DE SAN MIGUEL	Mejoramiento, Construcción del Camino Vecinal Sunuden-Chiapon-Taysapampa Canchan-Pampa Tanon en el Distrito de San Miguel, Provincia de San Miguel-Cajamarca	4,671,754.00	34.40	4,671,754.00	75,963.00	Obra no iniciada por no tener asignación presupuestal a la fecha	4,595,791.00
7	Cajamarca	Santa Cruz	D.S. 072-2012-EF	MD CHANCAYBAÑOS	Creación del Camino Vecinal entre Chancay Baños-Cruce Agua Salada, Distrito de Chancay Baños - Santa Cruz - Cajamarca	3,722,933.00	5.00	3,722,933.00	3,722,933.00	Concluida, para recepción de Obra	Ejecución Financiera 100%
8	Cajamarca	Cutervo	D.S. 072-2012-EF	MD QUEROCOTILLO	Creación de la Vía Vecinal entre las Localidades de Molino - Santos, Distrito de Querocotillo - Cutervo - Cajamarca	2,763,663.00	16.45	2,783,683.00	1,975,616.00	En ejecución, con un avance de 80%	808,047.00
9	Piura	Huancabamba	O.S. 072-2012-EF	MD DE EL CARMEN DE LA FRONTERA	Construcción de Trocha Carrozable Monchuruco - Chaupe Alto, en el Distrito El Carmen de la Frontera, Provincia de Huancabamba	9,730,673.00	21.42	9,730,673.00		Adjudicado al 100 % del Valor Referencial	6,079,558.00
10	Loreto	Maynas	D.S. 110-2012-EF	MD DE BELEN	Mejoramiento de la Vía de Acceso en las comunidades de Nueva Amazonia - San Pedro de Huashalado - Carococha - Santa Martha - Nuevo Jerusalem - Rio Amazonas - Distrito de Belen - Maynas - Loreto	5,427,545.00	12.87	5,427,545.00	3,742,050.00	Se otorga la Bueno Pro al Consorcio Coracocha, informado el 23.10.2013	1,784,536.00
11	Huanuco	Leoncio Prado	D.S. 110-2012-EF	MP DE LEONCIO PRADO RUPA RUPA	Mejoramiento de la Carretera Tramo Sector Lagunita - Aserradero - Distrito Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado - Huanuco	3,033,037.00	28.00	2,648,569.00		Se encuentra en la etapa de Elaboración del Expediente Técnico	2,648,569.00
12	Loreto	Maynas	D.S. 110-2012-EF	MD DE BELEN	Mejoramiento Integral de las Vías de Acceso entre las Comunidades de Ushpacaño - Mazana I Zona - San Pablo de Ilupunillo - Centro Mazana - Mazanillo - Santa Rosa de Muyuy - Dos de Mayo de Muyuy, Distrito de Belén Maynas - Loreto	10,799,509.00	17.51	5,400,000.00	5,351,126.00	Obra contratada en Segunda convocatoria. Obra en ejecución y adelantos otorgados.	48,874.00
13	Cajamarca	Cutervo	D.S. 110-2012-EF	MD DE CALLAYUC	Mejoramiento y Construcción de la Carretera Cutervo - Angurra - San Cristóbal del Nudillo - El Mirador - Santa Clara de Camse - El Cumbe	5,948,585.00	30.62	4,438,069.00	1,384,729.00	En ejecución, con un avance de 25%	3,082,240.00
	Cajamarca	Jaen	D.S. 110-2012-EF	MD DE JAEN	Mejoramiento de la Carretera Morro Solar - La palma Central	3,276,543.00	33.08	3,276,543.00	3,503,663.00	En ejecución, con un avance del 25%	Ejecución Financiera 100%



INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y AVANCE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS AÑO 2012 APROBADAS POR EL DS N° 072-2012-EF y EL DS N° 110-2012-EF

Informe de cumplimiento obligatorio dispuesto en el Art. 11, numeral 11.3 de la Ley N° 29851

RECURSOS TRANSFERIDOS POR PROVIAS DESCENTRALIZADO EN EL MARCO DEL ART° 11 DE LA LEY 29812 EN EL AÑO 2012

N°	Ubicación		DISPOSITIVO LEGAL	ENTIDAD EJECUTORA DE LOS RECURSOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	COSTO SNIP	META FISICA	MONTO TRANSFERIDO POR PROVIAS DESCENTRALIZADO	MONTO EJECUTADO AL 31-12-2012 POR EL GOBIERNO SUBNACIONAL	SITUACION AL 31-12-2012	CONTINUIDAD DE RECURSOS PPTALES AÑO 2013 DS N° 026-2013-EF
	Region	Provincia (s)									
15	Junin	Jauja	D.S. 110-2012-EF	MD APATA	Mejoreamiento de la Carretera Intersección Cerratera central y acceso a Apata - Nueva Esperanza (6.178 Km.) - Jauja - Junin	5,897,420.00	6.18	4,225,653.00	130,000.00	Al 31-12-2012, no hay avance fisico de obra.	4,095,653.00
16	SAN MARTIN	DORADO, BELLAVISTA	D.S 110-2012	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARR.DEPARTAMENTAL SM-102,TRAMO:SAN JOSÉ DE SISA-AGUA BLANCA-SAN PABLO-EMP.PE-5N(DV.BELLAVISTA)	164,424,045.00	68.207 Km	13,500,000.00	67,005,951.00	Proyecto en ejecución por modalidad tercerizada, en estado adelantado, con un avance programado de 1.39% y un avance ejecutado del 1.39%. El Monto contratado de la obra es de S/.165'025,825.23 nuevos soles, el plazo de ejecución es de 720 días calendario.	NO COMPRENDIDO EN EL DS N° 026-2013-EF
17	TACNA	TARATA, CANDARAVE	D.S 110-2012	GOBIERNO REGIONAL TACNA	MEJORAMIENTO DE LA CARR. TA-109,TRAMO TICACO-CANDARAVE	106,314,328.00	66.655 Km	10,650,000.00	33,080,808.00	Proyecto en ejecución por modalidad de Administración Directa, en estado atrasado, con un avance programado de 6.92% y un avance ejecutado del 8.33%. El Monto del expediente técnico aprobado para dicha ejecución es de S/.114'777,001.87 nuevos soles, el plazo de ejecución es de 540 días calendario.	4,606,438.00

